

## Коммерческое предложение на строительные работы

### ДК - 8.3x12.1 - 197.54

Исходные данные:

 Общая площадь: 197.54м<sup>2</sup> (площадь указана по осям наружных стен)

Размеры в осях: 8 300мм x 12 200мм

Число этажей: 2

Мансарда: Есть

<b>Стоимость услуг проектирования</b>	
Стоимость готового проекта	<b>25 000р.</b>
Стоимость индивидуального проектирования	<b>250р/м<sup>2</sup></b>
<b>Стоимость свайно-винтового фундамента</b>	
20шт винтовых свай d89 с оголовками и монтажом	<b>100 000р.</b>
<b>Обвязка свайно-винтового фундамента</b>	
Ростверк (обвязка свай) 200x150мм	<b>50 000р.</b>
<b>Домокомплект силового каркаса из доски камерной сушки</b>	
<i>заказчику отправляется набор подготовленных пиломатериалов в соответствии с проектом</i>	
Толщина внешних стен	<b>150мм</b>
Толщина перекрытий дома	<b>150мм</b>
Толщина стропильной системы	<b>150мм</b>
	<b>793 480р.</b>
<b>Сборка каркаса</b>	
<i>возведение каркаса на территории заказчика</i>	
Толщина внешних стен	<b>150мм</b>
Толщина перекрытий дома	<b>150мм</b>
Толщина стропильной системы	<b>150мм</b>
	<b>396 740р.</b>
<b>Варианты внешней отделки дома</b>	
<i>необходимо выбрать один из вариантов</i>	
Внешняя отделка стен фальш-брусом без покраски	<b>420 376р.</b>
Внешняя отделка стен блок хаусом без покраски	<b>546 488р.</b>
<b>Утепление каркаса</b>	
<i>Минеральная вата:</i>	
Толщина внешних стен	<b>150мм</b>
Толщина перекрытий дома	<b>150мм</b>
	<b>462 320р.</b>
<b>Устройство металлочерепицы и подкровельной гидро-ветрозащиты</b>	
<i>в стоимость входит монтаж кровли со всеми расходниками</i>	
Пароизоляция	<b>18 493р.</b>
Ветрозащита	<b>23 207р.</b>
Монтаж кровли из металлочерепицы со всеми расходниками (конек, ветрозащитная пленка)	<b>383 480р.</b>
<b>Варианты внутренней отделки дома</b>	
<i>необходимо выбрать один из вариантов</i>	
Внутренняя отделка стен фальш-брусом без покраски	<b>534 990р.</b>
Внутренняя отделка стен блок хаусом без покраски	<b>695 487р.</b>

<b>Заполнение оконных проемов</b>	
Двухкамерный стеклопакет 1500х900 (2шт) с монтажом	<b>11 920р.</b>
Двухкамерный стеклопакет 1500х1500 (1шт) с монтажом	<b>10 630р.</b>
Двухкамерный стеклопакет 1500х1800 (1шт) с монтажом	<b>15 540р.</b>
Двухкамерный стеклопакет 1500х1200 (1шт) с монтажом	<b>9 590р.</b>
<b>Заполнение дверных проемов</b>	
Сейф дверь 2100х1000 (1шт) с монтажом	<b>14 000р.</b>
Дверь ПВХ 2100х1500 (2шт) с монтажом	<b>46 020р.</b>
Дверь балконная ПВХ 2100х900 (2шт) с монтажом	<b>33 480р.</b>
<b>Антисептирование каркаса</b>	
Антисептирование каркаса	<b>50р/п.м.</b>
<b>Покраска фасада</b> <i>цвет на выбор заказчика</i>	
Покраска фасада лессирующим антисептиком (работа)	<b>25 000р.</b>
<b>Водосточная система</b>	
Водосточная система	<b>42 240р.</b>
<b>Теплый контур</b>	
<i>Утепленная коробка дома</i> <i>Внутренняя отделка евровагонкой и наружная отделка фальш-брусом</i> <i>Установка окон и дверей</i>	<b>3 249 266р.</b>
<b>Стоимость доставки пиломатериалов</b>	
Доставка	<b>50 000р.</b>

## Пояснительная записка к коммерческому предложению:

1. В данном расчете мы предлагаем для Вас первостепенные этапы строительства каркасного дома, которыми занимается наша компания. Вы вправе построить работу поэтапно и заказать у нас, например, проектирование и строительство силового каркаса на свайно-винтовом фундаменте, а внешнюю отделку и утепление оставить на следующий сезон.
2. Если Вы решили сделать проект своего дома, то его стоимость будет рассчитываться согласно строки "Стоимость индивидуального проектирования" коммерческого предложения. Так же Вы можете приобрести уже готовый проект по установленной цене.
3. В данном расчете для внутренней отделки дома представлены три наиболее популярных варианта, но это не значит, что мы ограничиваемся только этим. Мы готовы выполнить любую внешнюю отделку каркасного дома, пришлите нам ссылку на желаемый материал и мы сделаем расчет стоимости.
4. Стоимость винтовых свай указана при достаточной длине  $L=2\ 500\text{мм}$ . Обычно этой длины достаточно.
5. В расчете приведена стоимость строительства силового каркаса из доски камерной сушки с кровлей из металлочерепицы. Вы можете сменить профиль и покрытие. Стоимость в ходе дальнейшего обслуживания можно уточнить.
6. Если в ходе дальнейшего общения Вы определились с комплектацией вашего строительства и цены вас устраивают, то для фиксирования стоимости Вам необходимо заключить с нами договор.